УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ООО "Вагонное депо Балахонцы"
_____ Постаногов О.И.
"_____" _____ 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

ремонт — текущий ремонт бытовых помещений УПиТРВ инв№ Б1058223
вид ремонта — (наименование оборудования, инвентарный номер)
Номер работы согласно — Сметы затрат на производство и реализацию работ, услуг по пл. Соликамск — ООО "Вагонное депо Балахонцы"
статья расходов

№п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению	Объем		Необходимые материалы и запчасти			Примечание
		Един.изм.	Кол-во	Наименование	Един.изм.	Кол-во	
	демонтажные работы						
	1 этаж						
	Коридор						
1	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	2	окно деревянное 1750х1470 мм			с подоконной доской, откосы вн. 0,4 м2, нар. 0,5 м2
2	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	деревянная дверь 2000х900 мм			вход на 1 этаж
3	Демонтаж металлического дверного блока	шт	1	металлическая дверь 2000х1000 мм			запасной выход
4	Демонтаж выключателя	шт.	2				
	Мастерская электриков						
5	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	1	окно деревянное 1750х1470 мм			с подоконной доской, откосы вн. 0,4 м2, нар. 0,5 м2
	Мужская раздевалка						
6	Демонтаж дверного блока	шт	1	деревянная дверь 2000х800 мм			
7	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	1	окно деревянное 1470х1750 мм			с подоконной доской, откосы вн. 0,4 м2, нар. 0,5 м2
8	Демонтаж потолочных светильников	шт	12	светильник потолочный			
9	Демонтаж керамической плитки с пола	м2	118,5	плитка керамическая 200х200 мм			
10	Демонтаж цементной стяжки пола до 50 мм.	м2	118,5				
11	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	20				
12	Демонтаж выключателя	шт.	1				
	Мужская душевая						
13	Демонтаж дверного блока	шт	2	деревянная дверь 2000х800 мм			
14	Демонтаж дверного блока из ПВХ	шт	1	дверь из ПВХ 2000х700 мм			
15	Демонтаж светильников	шт	3				
16	Демонтаж керамической плитки со стен	м2	40,0	плитка керамисеская 150х300 мм			
17	Демонтаж керамической плитки с пола	м2	8,8	плитка керамисеская 300х300 мм			
18	Демонтаж подвесного потолка	м2	8,8				
19	Демонтаж цементной стяжки пола до 100 мм.	м2	8,8				
20	Демонтаж труб ГВС и ХВС	м.п.	10	стальная труба Ø 32 мм			
21	Демонтаж трапа	шт.	1	трап чугунный Ø 50 мм			
22	Демонтаж канализационных труб	м.п.	3	чугунная труба Ø 110 мм			
23	Демонтаж выключателя	шт.	1				
	Мужской туалет						
24	Демонтаж умывальника керамического	шт.	1				
25	Демонтаж керамического унитаза с бочком	шт.	1				
26	Демонтаж керамической плитки со стен	м2	35,2				

27	Демонтаж керамической плитки с пола	м2	4,3				
28	Демонтаж цементной стяжки пола до 50 мм.	м2	4,3				
29	Демонтаж подвесного потолка	м2	4,3				
30	Демонтаж труб ГВС и ХВС	м.п.	6	стальная труба Ø 25 мм			
31	Демонтаж канализационных труб	м.п.	2	чугунная труба Ø 50 мм			
32	Демонтаж дверного блока	шт.	2	деревянная дверь 2000х800 мм			
33	Демонтаж выключателя	шт.	1				
	Столовая						
34	Демонтаж дверного блока	шт.	1	деревянная дверь 2000х800 мм			
35	Демонтаж светильников	шт	6				
36	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	2	окно деревянное 1470х1750 мм			с подоконной доской, откосы вн. 0,4 м2, нар. 0,5 м2
37	Демонтаж умывальника керамического	шт.	1				
38	Демонтаж труб ГВС и ХВС	м.п.	6	стальная труба Ø 25 мм			
39	Демонтаж канализационных труб	м.п.	1	чугунная труба Ø 50 мм			
40	Демонтаж выключателя	шт.	1				
	Сушилка						
41	Демонтаж дверного блока	шт.	1	деревянная дверь 2000х800 мм			
42	Демонтаж стен из маталлоконструкции	т	0,175	уголок 50х50х5			
43	Демонтаж светильников	шт	2				
44	Демонтаж выключателя	шт.	1				
	2 этаж						
	Коридор						
45	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	деревянная дверь 2000х800 мм			
46	Демонтаж выключателя	шт.	2				
	Женская раздевалка						
47	Демонтаж деревянного дверного блока	шт.	1	деревянная дверь 2000х800 мм			
48	Демонтаж выключателя	шт.	1				
	Женская сушилка						
49	Демонтаж деревянного дверного блока	шт.	1	деревянная дверь 2000х800 мм			
50	Демонтаж выключателя	шт.	1				
	Тамбур душевой						
51	Демонтаж деревянного дверного блока	шт.	1	деревянная дверь 2000х600 мм			
52	Демонтаж светильника	шт.	2	светильник настенный круглый			
53	Демонтаж выключателя	шт.	1				
54	Демонтаж умывальника керамического	шт.	1				
55	Демонтаж керамической плитки со стен	м2	17,8				
56	Демонтаж керамической плитки с пола	м2	2,8				
57	Демонтаж цементной стяжки пола до 50 мм.	м2	2,8				
58	Частичное удаление старой шпатлевки с потолка	м2	2,8				
	Женская душевая						
59	Демонтаж дверного блока ПВХ	шт.	1	дверь ПВХ 2000х800 мм			
60	Демонтаж светильника	шт.	2	светильник настенный круглый			
61	Демонтаж выключателя	шт.	1				
62	Демонтаж душевой перегородки	шт.	2	душевая перегородка 1000х2000 мм			
63	Демонтаж смесителя	шт.	3	смеситель для душа			
64	Демонтаж керамической плитки со стен	м2	23,2				
65	Демонтаж керамической плитки с пола	м2	5,1				
66	Демонтаж цементной стяжки пола до 100 мм.	м2	5,1	цементно-песчанная стяжка 150 мм			
67	Демонтаж трапа	шт.	1	трап ПВХ Ø 50 мм			
68	Демонтаж канализационных труб	м.п.	3	чугунная труба Ø 50 мм			

69	Демонтаж воздуховода 300х300 мм	м.п.	3	воздуховод оцинкованной 300х300 мм			
70	Частичное удаление старой шпатлевки с потолка	м2	5,1				
	Женский туалет						
71	Демонтаж дверного блока	шт.	2	деревянная дверь 2000х700 мм			
72	Демонтаж светильника	шт.	2	светильник настенный круглый			
73	Демонтаж выключателя	шт.	1				
74	Демонтаж керамического унитаза с бочком	шт.	1				
75	Демонтаж керамической плитки со стен	м2	26,3				
76	Демонтаж керамической плитки с пола	м2	4,0				
77	Демонтаж цементной стяжки пола до 50 мм.	м2	4,0				
78	Демонтаж труб ГВС и ХВС	м.п.	2	стальная труба Ø 25 мм			
79	Демонтаж канализационных труб	м.п.	2	чугунная труба Ø 110 мм			
80	Частичное удаление старой шпатлевки с потолка	м2	4				
	кабинет старшего мастера УПиТРВ						
81	Демонтаж ПВХ плинтуса	м.п.	15,2				
82	Демонтаж линолиума	м2	20,3				
83	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	1	окно деревянное 1470х1750 мм			с подоконной доской, откосы вн. 0,4 м2, нар. 0,5 м2
84	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	деревянная дверь 2000х800 мм			
85	Демонтаж выключателя	шт.	1				
	кабинет приемосдатчиков УПиТРВ						
86	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	1	окно деревянное 1470х1750 мм			с подоконной доской, откосы вн. 0,4 м2, нар. 0,5 м2
87	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	деревянная дверь 2000х800 мм			
88	Демонтаж выключателя	шт.	1				
	кабинет ОКК УПиТРВ						
89	Демонтаж ПВХ плинтуса	м.п.	13,4				
90	Демонтаж линолиума	м2	18,6				
91	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	деревянная дверь 2000х800 мм			
92	Демонтаж выключателя	шт.	1				
	Архив						
93	Демонтаж ПВХ плинтуса	м.п.	15,2				
94	Демонтаж линолиума	м2	20,2				
95	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	1	окно деревянное 1470х1750 мм			с подоконной доской, откосы вн. 0,4 м2, нар. 0,5 м2
96	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	деревянная дверь 2000х800 мм			
97	Демонтаж выключателя	шт.	1				
	Склад						
98	Демонтаж светильника	шт	1	светильник настенный круглый			
99	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	деревянная дверь 2000х800 мм			
100	Демонтаж выключателя	шт.	1				
	Уборка строительного мусора						
101	Уборка и складирование строительного мусора	т	10	Строительный мусор в мешках по 30 кг.			переноска на растоянии 30 м.
	ремонтные работы						
	1 этаж						
	Коридор						
102	Монтаж окна из ПВХ с отделкой	шт	2	окно из ПВХ профиля 1470х1750 мм			с внутренней и наружной отделкой откосов
103	Монтаж дверного блока	шт	1	противопожарная дверь 2000х900			с отделкой и окраской откосов
104	Окраска радиаторов	шт.	3	эмаль серая акриловая			3 радиатора - 24 секций / 4,18 м2
105	Окраска стальных труб Ø 32 мм	м.п.	9	эмаль серая акриловая			
106	Монтаж дверного блока	шт	1	противопожарная дверь 2000х1000			с отделкой и окраской откосов
107	Монтаж потолочных светильников	шт	5	светодиодные светильники для Амстронга			светильник потолочный

108	Монтаж выключателя	шт.	2	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
	Мастерская электриков						
109	Монтаж оконного блока	шт	1	окно из ПВХ профиля 1470х1750 мм			с внутренней и наружной отделкой откосов
	Мужская раздевалка						
110	Монтаж дверного блока	шт	1	деревянный дверной блок 2000х800 мм			с отделкой и окраской откосов
111	Улучшенная в/э окраска потолка на 2 раза	м2	118,5	краска латексная Лакра			
112	Окраска стальных труб Ø 160 мм	м.п.	120	эмаль серая акриловая			
113	Окраска стальных труб Ø 32 мм	м.п.	12	эмаль серая акриловая			
114	Монтаж потолочных светильников	шт	12	светодиодные светильники для Амстронга			светильник потолочный
115	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
116	Выравнивание пола стяжкой толщиной до 50 мм	м2	118,5	стяжка из раствора М-100			
117	Укладка половой плитки	м2	118,5	плитка половая 300х300 мм			
118	Устройство плинтуса из плитки h-80 мм	м.п.	103,6	плитка половая 300х80 мм			
	Мужская душевая						
119	Монтаж канализационных труб	м.п.	3	труба ПВХ 110 мм + ревизия			
120	Монтаж трапа	шт.	1	трап Д-50 мм			
121	Выравнивание пола стяжкой толщиной до 100 мм	м2	8,8	стяжка из раствора М-100			
122	Оштукатуривание откосов в проеме шириной 150 мм	м.п.	9,4	Ротгипс			толщина штукатурки до 50 мм
123	Монтаж дверного блока из ПВХ	шт	1	дверной блок ПВХ 2000х700 мм			дверь из ПВХ 2000х700 мм
124	Монтаж светильников	шт	3	Светильник настенный светодиодный IP 64			
125	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
126	Гидроизоляция стен	м2	40,0	мастика Ceresit CL 51 Экспресс			
127	Укладка плитки на стену	м2	40,0	плитка керамическая 200х300 мм			
128	Гидроизоляция пола	м2	8,8	мастика Ceresit CL 51 Экспресс			
129	Укладка половой плитки	м2	8,8	плитка половая 300х300 мм			
130	Монтаж подвесного потолка	м2	8,8	потолок типа "Байкал"			
131	Монтаж смесителя для душа	шт.	3	Душевая стойка Ledeme L2394, хром			
132	Монтаж труб ГВС и ХВС	м.п.	10	труба ПВХ Ø 25 мм			стальная труба Ø 25 мм
	Мужской туалет						
133	Монтаж канализационных труб Ø 50 мм	п.м.	1	канализационные трубы ПВХ Ø 50 мм			
134	Грунтовка стен бетоноконтактом	м2	35,2	бетоноконтакт			
135	Монтаж труб ГВС и ХВС	м.п.	6	труба ПВХ Ø 20 мм			
136	Выравнивание пола стяжкой толщиной до 50 мм	м2	4,3	стяжка из раствора М-100			
137	Монтаж дверного блока	шт.	2	деревянный дверной блок 2000х700 мм			с отделкой и окраской откосов
138	Укладка плитки на стену	м2	35,2	плитка керамическая 200х300 мм			
139	Укладка половой плитки	м2	4,3	плитка половая 300х300 мм			
140	Монтаж подвесного потолка	м2	4,3	потолок типа "Байкал"			
141	Монтаж настенного светильника	шт	2	Светильник НПП-100w термостойкий IP54			светильник потолочный
141	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
141	Монтаж умывальника	шт.	1	умывальник керамический с пьедесталом			
142	Монтаж смесителя	шт.	1	смеситель для умывальника			
143	Монтаж унитаза	шт.	1	Унитаз напольнай с бачком			
	Столовая						
144	Монтаж дверного блока	шт.	1	деревянный дверной блок 2000х800 мм			с отделкой и окраской откосов
145	Монтаж окна из ПВХ с отделкой	шт	2	окно из ПВХ профиля 1470х1750 мм			с внутренней и наружной отделкой откосов
146	Монтаж канализационных труб Ø 50 мм	п.м.	1	канализационные трубы ПВХ Ø 50 мм			
147	Окраска радиаторов	шт	2	эмаль серая акриловая			2 радиатора - 24 секций / 4,18 м2
148	Окраска стальных труб Ø 32 мм	м.п.	9	эмаль серая акриловая			
149	Монтаж труб ГВС и ХВС	м.п.	6	труба ПВХ Ø 20 мм			

150	Монтаж умывальника	шт.	1	умывальник керамический с пьедесталом			
151	Монтаж смесителя	шт.	1	смеситель для умывальника			
152	Монтаж подвесного потолка	м2	26,7	потолок "Амстронг"			
153	Монтаж потолочных светильников	шт	12	светодиодные светильники для Амстронга			
154	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
	Сушилка						
155	Монтаж перегородки из ГКЛ с каркасом	м2	17,52	Гипсокартонный лист (ГКЛ) KNAUF 12 мм			
156	Утепление стен	м3	1,8	Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ			
157	Монтаж дверного блока	шт.	1	противопожарная дверь 2000х800 мм			
158	Шпатлевка стен под покраску	м2	35,04	шпатлевка полимерная финишная			
159	Окраска стен в/э на 2 раза	м2	35,04	Краска в/э краска латексная Лакра			
160	Монтаж потолочного светильника	шт	2	Светильник НПП-100w термостойкий IP54			светильник потолочный
161	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
	2 этаж						
	Коридор						
162	Монтаж дверного блока	шт	1	противопожарная дверь 2000х900			с отделкой и окраской откосов
163	Монтаж выключателя	шт.	2	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
	Женская раздевалка						
164	Монтаж дверного блока	шт	1	деревянный дверной блок 2000х800 мм			с отделкой и окраской откосов
165	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
	Женская сушилка						
166	Монтаж дверного блока	шт	1	деревянный дверной блок 2000х800 мм			с отделкой и окраской откосов
167	Окраска радиаторов	шт.	2	эмаль серая акриловая			2 радиатора - 24 секций / 4,18 м2
168	Окраска стальных труб Ø 90 мм	м.п.	9	эмаль серая акриловая			
167	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
	Тамбур душевой						
168	Выравнивание пола стяжкой толщиной до 50 мм	м2	2,8	стяжка из раствора М-100			
169	Монтаж дверного блока из ПВХ	шт	1	дверной блок ПВХ 2000х600 мм			дверь из ПВХ 2000х600 мм
170	Монтаж светильника	шт	2	Светильник настенный светодиодный IP 64			
171	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
172	Укладка плитки на стену	м2	17,8	плитка керамическая 200х300 мм			
173	Укладка половой плитки	м2	2,8	плитка половая 300х300 мм			
176	Шпатлевка потолка	м2	2,8	шпатлевка полимерная финишная			
174	Окраска потолка в/э на 2 раза	м2	2,8	Краска в/э краска латексная Лакра			
175	Монтаж умывальника	шт.	1	умывальник керамический с пьедесталом			
176	Монтаж смесителя	шт.	1	смеситель для умывальника			
	Женская душевая						
177	Монтаж трапа	шт.	1	трап Д-50 мм			
178	Выравнивание пола стяжкой толщиной до 100 мм	м2	5,1	стяжка из раствора М-100			
179	Монтаж дверного блока из ПВХ	шт	1	дверной блок ПВХ 2000х700 мм			дверь из ПВХ 2000х700 мм
180	Гидроизоляция стен	м2	23,2	мастика Ceresit CL 51 Экспресс			
181	Укладка плитки на стену	м2	23,2	плитка керамическая 200х300 мм			
182	Гидроизоляция пола	м2	5,1	мастика Ceresit CL 51 Экспресс			
183	Укладка половой плитки	м2	5,1	плитка половая 300х300 мм			
184	Монтаж светильников	шт	2	Светильник настенный светодиодный IP 64			
185	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
186	Шпатлевка потолка	м2	5,1	шпатлевка полимерная финишная			
187	Окраска потолка в/э на 2 раза	м2	5,1	Краска в/э краска латексная Лакра			
188	Монтаж смесителя для душа	шт.	3	Душевая стойка Ledeme L2394, хром			

189	Монтаж труб ГВС и ХВС	м.п.	10	труба ПВХ Ø 25 мм			стальная труба Ø 25 мм
190	Монтаж душевой перегородки	шт.	2	душевая перегородка из ПВХ 800х2000			душевая перегородка 800х2000 мм
	Женский туалет						
191	Монтаж канализационных труб Ø 50 мм	п.м.	1	канализационные трубы ПВХ Ø 50 мм			
192	Грунтовка стен бетоноконтактом	м2	26,3	бетоноконтакт			
193	Монтаж труб ГВС и ХВС	м.п.	6	труба ПВХ Ø 20 мм			
194	Выравнивание пола стяжкой толщиной до 50 мм	м2	4,0	стяжка из раствора М-100			
195	Монтаж дверного блока	шт.	2	деревянный дверной блок 2000х700 мм			
196	Укладка плитки на стену	м2	26,3	плитка керамическая 200х300 мм			
197	Укладка половой плитки	м2	4,0	плитка половая 300х300 мм			
198	Шпатлевка потолка	м2	4,0	шпатлевка полимерная финишная			
199	Окраска потолка в/э на 2 раза	м2	4,0	Краска в/э краска латексная Лакра			
200	Монтаж настенного светильника	шт	2	Светильник НПП-100w термостойкий IP54			
201	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
202	Монтаж умывальника	шт.	1	умывальник керамический с пьедесталом			
203	Монтаж смесителя	шт.	1	смеситель для умывальника			
204	Монтаж унитаза	шт.	1	Унитаз напольнай с бачком			
	кабинет старшего мастера УПиТРВ						
205	Монтаж дверного блока	шт.	1	деревянный дверной блок 2000х800 мм			
206	Монтаж окна из ПВХ с отделкой	шт	1	окно из ПВХ профиля 1470х1750 мм			с внутренней и наружной отделкой откосов
207	Выравнивание полов наливным полом до 20 мм	м2	20,3	наливной пол			Универсальная смесь Unis Горизонт.
208	Настил линолеума на клей	м2	20,3	коммерческий линолеум, клей			
209	Монтаж напольного плинтуса ПВХ	м.п.	15,2	плинтус ПВХ			
210	Окраска радиаторов	шт.	1	эмаль белая акриловая			1 радиатора - 12 секций / 2,9 м2
211	Окраска стальных труб Ø 32 мм	м.п.	9	эмаль белая акриловая			
212	Окраска потолка в/э на 2 раза	м2	20,3	Краска в/э краска латексная Лакра			
213	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
	кабинет приемосдатчиков УПиТРВ						
214	Монтаж дверного блока	шт.	1	деревянный дверной блок 2000х800 мм			
215	Монтаж окна из ПВХ с отделкой	шт	1	окно из ПВХ профиля 1470х1750 мм			с внутренней и наружной отделкой откосов
216	Окраска радиаторов	шт.	1	эмаль белая акриловая			1 радиатора - 12 секций / 2,9 м2
217	Окраска стальных труб Ø 32 мм	м.п.	9	эмаль белая акриловая			
218	Окраска потолка в/э на 2 раза	м2	20,0	Краска в/э краска латексная Лакра			
219	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
	кабинет ОКК УПиТРВ						
220	Монтаж дверного блока	шт.	1	деревянный дверной блок 2000х800 мм			
221	Выравнивание полов наливным полом до 20 мм	м2	18,6	наливной пол			Универсальная смесь Unis Горизонт.
222	Настил линолеума на клей	м2	18,6	коммерческий линолеум, клей			
223	Монтаж напольного плинтуса ПВХ	м.п.	13,4	плинтус ПВХ			
224	Окраска радиаторов	шт.	1	эмаль белая акриловая			1 радиатора - 12 секций / 2,9 м2
225	Окраска стальных труб Ø 32 мм	м.п.	9	эмаль белая акриловая			
226	Окраска потолка в/э на 2 раза	м2	18,6	Краска в/э краска латексная Лакра			
227	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
	Архив						
228	Монтаж дверного блока	шт.	1	деревянный дверной блок 2000х800 мм			
229	Монтаж окна из ПВХ с отделкой	шт	1	окно из ПВХ профиля 1470х1750 мм			с внутренней и наружной отделкой откосов
230	Выравнивание полов наливным полом до 20 мм	м2	20,2	наливной пол			Универсальная смесь Unis Горизонт.
231	Настил линолеума на клей	м2	20,2	коммерческий линолеум, клей			
232	Монтаж напольного плинтуса ПВХ	м.п.	15,2	плинтус ПВХ			

233	Окраска радиаторов	шт.	1	эмаль белая акриловая			1 радиатора - 12 секций / 2,9 м2
234	Окраска стальных труб Ø 32 мм	м.п.	9	эмаль белая акриловая			
235	Окраска потолка в/э на 2 раза	м2	20,2	Краска в/э краска латексная Лакра			
236	Окраска стен в/э на 2 раза	м2	45,3	Краска в/э краска латексная Лакра			
237	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
	Склад						
238	Монтаж потолочного светильника	шт	1	Светильник НПП-100w термостойкий IP54			
239	Монтаж дверного блока	шт.	1	деревянный дверной блок 2000х800 мм			
240	Монтаж выключателя	шт.	1	Выключатель MAKEL 12001, 10 А			
	Уборка помещений						
241	Влажная уборка помещений	м2	330,85				
242	Вывоз и утилизация строительного мусора	т	10	вывоз мусора на полигон ТБО			расстояние до полигона ТБО - 30 км

мастер УпРО Морозов А.С. 04.04.2024

(подпись) (фамилия, и.о.) (дата)