Структурное подразделение
УЖТ ООО"ВДБ"
(СП. цех. отделение)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник филиала УЖТ
_____ Ясырев А.С.

«___»_____2022_ г.

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

ремонт — ремонт кровли здания ст.Новосоликамск, пост ЭЦ инв.№Б1039709
вид ремонта — (наименование оборудования, инвентарный номер)

Номер работы согласно — Сметы затрат на производство и реализацию работ, услуг по УЖТ — ООО "Вагонное депо Балахонцы"

статья расходов

| №п/п | Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | Объем | | Необходимые материалы и запчасти | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Един.изм. | Кол-во | Наименование | Един.изм. | Кол-во | |
| | **демонтажные работы** | | | | | | |
| 1 | Демонтаж скатной кровли | м2 | 360 | | | | |
| 2 | Скрытые рабоы | | | | | | |
| 3 | Уборка и вывоз строительного мусора | | | | | | |
| | **монтажные работы** | | | | | | |
| 1 | Устройство пароизоляции | м2 | 360 | пароизоляция | | | |
| 2 | Монтаж контробрешетки | м2 | 360 | материал для обрешотки | | | |
| 3 | Монтаж ендовой | п.м | 10 | ендовая | | | |
| 4 | Монтаж профнастила, профлиста | м2 | 360 | профлист устойчивый к агрессивной среде | | | |
| 5 | Монтаж конька | п.м | 40 | конек устойчивый к агрессивной среде | | | |
| 6 | Монтаж кровельной вентиляции | шт | 2 | | | | |
| 7 | Монтаж карнизов, карнизного свеса | п.м | 68 | | | | |
| 8 | Монтаж кровельного ограждения | п.м | 60 | ограждение | | | |
| 9 | Уборка и вывоз строительного мусора | | | | | | |

механик УЖТ — Морозов А.С. — 24.02.2022
(подпись) (фамилия, и. о., дата)