Структурное подразделение
УЖТ ООО"ВДБ"
(СП, цех, отделение)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник филиала УЖТ
_____/Ясырев А.С.
«___»_____2022_ г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

ремонт текущий ремонт здания АБК ст.Новосоликамск инв.№Б1091465
вид ремонта (наименование оборудования, инвентарный номер)
Номер работы согласно Сметы затрат на производство и реализацию работ, услуг по УЖТ ООО "Вагонное депо Балахонцы"
статья расходов

№п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению	Объем		Необходимые материалы и запчасти			Примечание
		Един.изм.	Кол-во	Наименование	Един.изм.	Кол-во	
	демонтажные работы						
	тамбур						
1	Демонтаж пластикого плинтуса напольного	п.м	6,3				
2	Демонтаж панелей из ПВХ	м2	16,3				
	коридор 1-й этаж						
3	Очистка стен от обоев	м2	40				
4	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	19				
	коридор 2-й этаж						
5	Частичное удаление старой краски и шпатлевки со стен	м2	15				
	лестничный марш						
6	Частичное удаление старой побелки и шпатлевки с потолка	м2	16,6				
7	Частичное удаление старой краски и шпатлевки со стен	м2	42				
	душевая						
8	Демонтаж междушевой перегородки 2000х800	шт	2				
9	Демонтаж дверного блока из ПВХ 2000х700мм	шт	1				
10	Демонтаж панелей из ПВХ с потолка	м2	7				
11	Демонтаж керамической плитки с пола	м2	7				
12	Демонтаж чугунной трубы канализации	п.м	20				
	окна АБК						
13	Демонтаж отливов на окна 1500х300мм	шт	16				
14	Уборка и вывоз строительного мусора						
	ремонтные работы						
	тамбур						
1	Монтаж гипсокартона на готовый каркас	м2	16,3	гипсокартон			
2	Шпатлевка потолка под покраску	м2	2,2	шпатлевка для потолка			
3	Ококраска потолка водоэмульсионной краской на 2 раза	м2	2,2	краска водоэмульсионная			
4	Шпатлевка стен под покраску	м2	40,3	шпатлевка для стен под покраску			
5	Ококраска стен масляной краской на 2 раза	п.м	4,5	масляная краска светлых тонов			
	коридор 1-й этаж						

6	Шпатлевка стен под покраску	м2	35,6	шпатлевка для стен под покраску			
7	Окраска стен масляной краской на 2 раза	м2	35,6	масляная краска светлых тонов			
8	Окраска оконной рамы 1500х1200	шт	1	эмаль белая			
9	Окраска деревянного дверного блока разм. 2000х1300мм	шт	1	эмаль белая			
10	Окраска дверного блока разм. 2000х1000мм	шт	1	эмаль серая по металлу			
	коридор 2-й этаж						
11	Шпатлевка стен под покраску	м2	10	шпатлевка для стен под покраску			
12	Окраска стен масляной краской на 2 раза	м2	17	масляная краска			
13	Окраска деревянного дверного блока разм. 2000х800мм	шт	2	эмаль белая			
	лестничный марш						
	Частичная шпатлевка потолка под покраску	м2	5	шпатлевка для потолка под покраску			
	Окраска потолка водоэмульсионной краской на 2 раза	м2	16,5	краска водоэмульсионная			
	Частичная шпатлевка стен под покраску	м2	25,5	шпатлевка для стен под покраску			
	Окраска стен водоэмульсионной краской на 2 раза	м2	40	краска водоэмульсионная			
15	Окраска стен масляной краской на 2 раза	м2	70	масляная краска			
16	Окраска оконной рамы 1500х2300мм	шт	1	эмаль белая			
17	Окраска перил лестничного марша	п.м	6	эмаль светлых тонов			
	душевая						
18	Монтаж дверного блока из ПВХ 2000х700мм	шт	1	дверной блок из ПВХ 2000х700мм	шт	1	
	Обработка антисептиком потолка	м2	7	антисептик от гибка			
19	Монтаж панелей из ПВХ на потолк	м2	7	панели ПВХ			
20	Монтаж канализационной тубы	м2	20	канализацыонная труба ПВХ			
	Устройство гидроизоляции пола	м2	4,7	праймер битумный			
	Выравнивание пола цементно-песчаной стяжкой толщиной до 50мм	м2	7	цементо-песчаный раствор			
21	Укладка половой керамической плитки на плиточный клей	м2	7	кафельная плитка 300х300мм			
22	Монтаж междушевых перегородок из ПВХ 2000х800мм	шт	2	перегородка из ПВХ 2000х800мм			
23	Окраска стальных водопроводных труб д.20мм	п.м	15	эмаль белая водостойкая			
24	Окраска деревянного дверного блока разм. 2000х800мм	шт	1	эмаль белая			
	окна АБК						
25	Монтаж отливов на окна 1500х300мм	шт	16	отлив устойчивый к агресивной среде	шт	16	
26	Уборка и вывоз строительного мусора						

механик УЖТ Морозов А.С. 24.02.2022

(подпись) (фамилия, и. о., дата)