Структурное подразделение
УЖТ ООО"ВДБ"
(СП. цех. отделение)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник филиала УЖТ
_____ Ясырев А.С.

«___»_____2022_ г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

ремонт текущий ремонт здания пункта подготовки вагонов инв.№09000197 (склада СИЗ)
вид ремонта (наименование оборудования, инвентарный номер)
Номер работы согласно Сметы затрат на производство и реализацию работ, услуг по УЖТ ООО "Вагонное депо Балахонцы"

статья расходов

№п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению	Объем		Необходимые материалы и запчасти			Примечание
		Един.изм.	Кол-во	Наименование	Един.изм.	Кол-во	
	демонтажные работы						
1	Демонтаж дверных коробок из ПВХ 2000 х 600	шт	2				
2	Демонтаж потолка (панели ПВХ)	м2	5,4				
3	Демонтаж облицовочной плитки	м2	54				
4	Демонтаж кирпичных перегородок	м3	3,82				
5	Демонтаж напольной плитки	м2	5,4				
6	Демонтаж цементнной стяжки пола	м2	7				
7	Уборка и вывоз строительного мусора						
	ремонтные работы						
1	Выравнивоние полов наливной смесью для пола	м2	7	наливной пол			
2	Укладка плитки 300х300 для пола по готовому основанию на плиточный крей	м2	7	плитки 300х300 для пола			
3	Отделка откосов дверного проема, штукатуркой и поледующей шпаклевкой	п.м.	4,6	сухая штукатурка			
4	Выравнивание стен штукатуркой	м2	16	сухая штукатурка			
5	Шпатлевка стен под покраску	м2	16	шпатлевка для стен			
6	Шпатлевка потолка под покраску	м2	7	шпатлевка для потолка			
7	Окраска потолка водоэмульсионкой краской на 2 рваза	м2	29	водоэмульсионная краска			
8	Окраска стен водоэмульсионкой краской на 2 рваза	м2	20	водоэмульсионная краска			
	Окраска стен огнестойкой краской на 2 рваза в цвет	м2	8	огнестойкая краска			
9	Уборка и вывоз строительного мусора						

механик УЖТ Морозов А.С. 24.02.2022
(подпись) (фамилия, и. о., дата)