Структурное подразделение
УЖТ ООО"ВДБ"
(СП, цех, отделение)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник филиала УЖТ
_____ Ясырев А.С.

«___»_____2022_ г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

ремонт — ремонт кровли здания ст.Новосоликамск, пост ЭЦ инв.№Б1039709
вид ремонта — (наименование оборудования, инвентарный номер)
Номер работы согласно — Сметы затрат на производство и реализацию работ, услуг по УЖТ — ООО "Вагонное депо Балахонцы"
статья расходов

№п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению	Объем		Необходимые материалы и запчасти			Примечание
		Един.изм.	Кол-во	Наименование	Един.изм.	Кол-во	
	демонтажные работы						
1	Демонтаж скатной кровли	м2	360				
2	Скрытые рабоы						
3	Уборка и вывоз строительного мусора						
	монтажные работы						
1	Устройство пароизоляции	м2	360	пароизоляция			
2	Монтаж контробрешетки	м2	360	материал для обрешотки			
3	Монтаж ендовой	п.м	10	ендовая			
4	Монтаж профнастила, профлиста	м2	360	профлист устойчивый к агрессивной среде			
5	Монтаж конька	п.м	40	конек устойчивый к агрессивной среде			
6	Монтаж кровельной вентиляции	шт	2				
7	Монтаж карнизов, карнизного свеса	п.м	68				
8	Монтаж кровельного ограждения	п.м	60	ограждение			
9	Уборка и вывоз строительного мусора						

механик УЖТ — Морозов А.С. — 24.02.2022
(подпись) (фамилия, и. о., дата)