Структурное подразделение
УЖГ ООО"ВДБ"
(ОП цех участок)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник филиала УЖТ
Ясырев А.С.
«__» _____2022_г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

ремонт — текущий ремонт здания службы пути инв. № 1087491
вид ремонта — (наименование оборудования, инвентарный номер)
Номер работы согласно — Сметы затрат на производство и реализацию работ, услуг по УЖТ — ООО "Вагонное депо Балахонцы"

	статья расходов						
№п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению	Объем		Необходимые материалы и запчасти			Примечание
		Един.изм.	Кол-во	Наименование	Един.изм.	Кол-во	
	демонтажные работы						
	кабинет начальника пути						
1	Демонтаж пластикого плинтуса напольного	п.м	14				
2	Демонтаж панелей из ПВХ	м2	40,3				
	коридор 1-й этаж						
3	Частичное удаление старой побелки и шпатлевки с потолка	м2	10				
4	Частичное удаление старой краски и шпатлевки со стен	м2	35				
	коридор 2-й этаж						
5	Частичное удаление старой побелки и шпатлевки с потолка	м2	10				
6	Частичное удаление старой краски и шпатлевки со стен	м2	45				
	лестничный марш						
7	Частичное удаление старой побелки и шпатлевки с потолка	м2	10				
8	Частичное удаление старой краски и шпатлевки со стен	м2	30				
9	Уборка и вывоз строительного мусора						
	ремонтные работы						
	кабинет начальника пути						
1	Монтаж гипсокартона на готовый каркас	м2	40,3	гипсокартон			
2	Шпатлевка стен под обои	м2	40,3	шпатлевка для стен под обои			
3	Оклейка стен обоями под покраску	м2	40,3	обои под покраску			
4	Окраска стен водоэмульсионной краской на 2 раза	м2	40,3	краска водоэмульсионная			
5	Отделка откосов окна сендвичпанелями ширина 400мм	п.м	4,5	сендвичпанель			
	коридор 1-й этаж						
6	Частичная шпатлевка потолка под покраску	м2	15	шпатлевка для потолка под покраску			
7	Окраска потолка водоэмульсионной краской на 2 раза	м2	23	краска водоэмульсионная			
8	Частичная шпатлевка стен под покраску	м2	50	шпатлевка для стен под покраску			
9	Окраска стен масляной краской на 2 раза	м2	79,6	масляная краска			

10	Окраска деревянного дверного блока разм. 2000х800мм	шт	8	эмаль белая			
	коридор 2-й этаж						
11	Частичная шпатлевка потолка под покраску	м2	15	шпатлевка для потолка под покраску			
12	Окраска потолка водоэмульсионной краской на 2 раза	м2	20	краска водоэмульсионная			
13	Шпатлевка стен под покраску	м2	50	шпатлевка для стен под покраску			
14	Окраска стен масляной краской на 2 раза	м2	84,6	масляная краска			
15	Окраска деревянного дверного блока разм. 2000х800мм	шт	7	эмаль белая			
	лестничный марш						
16	Частичная шпатлевка потолка под покраску	м2	5	шпатлевка для потолка под покраску			
17	Окраска потолка водоэмульсионной краской на 2 раза	м2	11,3	краска водоэмульсионная			
18	Шпатлевка стен под покраску	м2	37,5	шпатлевка для стен под покраску			
19	Окраска стен масляной краской на 2 раза	м2	65	масляная краска			
20	Уборка и вывоз строительного мусора						

механик УЖТ Морозов А.С. 24.02.2022

(подпись) (фамилия, и. о.) (дата)

Примечания:

- Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (К=1,2)

ВАГОННОЕ ДЕПО БАЛАХОЦЫ
МЕХАНИК УЖТ
МОРОЗОВ А.С.